

## Projesi İlerleme Raporu

Rapor Sahibi: Ahmet Yiğit

Rapor Dönemi: Şubat 2021

## GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

Proje, gerek pandemi koşulları gerekse proje paydaşı firma şartları gereğince planlanan programın oldukça gerisindedir.

Projenin devamlılığı için yeniden durum değerlendirmesi yapılmaktadır.

## İŞ PLANI

| Proje Planı |                                     | Görev Tanımı                                                      | Görev Tamamlanma Düzeyi | Planlanan Günler |            |
|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Görev       | Kategori                            |                                                                   |                         | Başlangıç        | Bitiş      |
| 1           | Literatür araştırması               | Yeni uygulanacak sistem hakkında literatür araştırması            | 85%                     | 1.12.2019        | 30.12.20   |
| 2           | Benchmark                           | Uygulanacak sisteme dair çalışan örneklerinin yerinde incelenmesi | Başlanmadı              | 1.01.2020        | 30.01.20   |
| 3           | Mühendislik çalışması               | Sistemin uygulanabilmesi için gerekli mühendislik çalışması       | Başlanmadı              | 1.02.2020        | 31.02.2021 |
| 4           | Test senaryolarının hazırlanması    | Hatlar ve FO kablo mesafelerinin belirlenmesi                     | Başlanmadı              | 1.02.2020        | 15.02.20   |
| 5           | Test ortamının oluşturulması        | Gerekli kazı işlemleri ve kurulumlar                              | Başlanmadı              | 1.03.2020        | 31.03.20   |
| 6           | Test malzemelerinin siparişinin ted | Malzemelerin belirlenmesi ve siparişlerinin geçilmesi             | Başlanmadı              | 1.03.2020        | 31.03.20   |
| 7           | Müteahhit iş teslimi ve iş başı     | İş teslimi yapılması                                              | Başlanmadı              | 1.04.2020        | 3.04.20    |
| 8           | Sistem kurulumu                     | Yüklenici firma tarafından sistemin kurulması,                    | Başlanmadı              | 3.04.2020        | 10.04.20   |
| 9           | Test&Simülasyon yapılması           | Proje ekibince kaçak simülasyonu yapıp sisteme tanıtılması        | Başlanmadı              | 10.04.2020       | 1.08.20    |
| 10          | Devreye alma & canlıya geçiş        | Devreye alma & canlıya geçiş                                      | Başlanmadı              | 1.08.2020        | 15.08.20   |
| 11          | Veri kontrolü                       | Gelen verilerin kontrol edilmesi ve değerlendirilmesi             | Başlanmadı              | 15.08.2020       | 22.08.20   |
| 12          | Eğitim                              | Sistemin kullanım ve bakım eğitimlerinin tamamlanması             | Başlanmadı              | 25.08.2020       | 1.09.20    |

İş planı durum değerlendirmesi sonucu revize edilecektir.

## BÜTÇE KULLANIMI (Bütçesi: 500.000 TL)

Proje kapsamında herhangi bir harcama yapılmamıştır.

## Genel Değerlendirme ve Öneriler

Projenin devamlılığı için yeniden durum değerlendirmesi yapılmaktadır.

Hazırlayan

Adı Soyadı: Ahmet Yiğit

Tarih

30.03.2021